

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	červenec					leden	
					K	S	Z			K	S
0	TKB - DOKONČENÍ TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI A KOMPLEXNÍHO VYZKOUŠENÍ	356 dny	13.5. 14	3.5. 15							
4	C+ odsouhlasení PD, vydání závazného pokynu k realizaci	0 dny	13.5. 14	13.5. 14	OMI						
5	C+ objednání a dodání materiálu a dodávek	50 dny	13.5. 14	1.7. 14	ČKD						
9	C+ realizace	89 dny	2.7. 14	28.9. 14	ČKD						
1	STAVEBNÍ NEDODĚLKY - dokončení všech druhů ucpávek a těsnění, vč. dilatací a těsnění v požárních kanálech. Stavební dokončení VZT cest, kanálů a technických prostor, vč. vyčištění. Kompletní dokončení všech výdechových objektů (žaluzie atd)	0 dny	31.7. 14	31.7. 14	MTS						
2	STAVEBNÍ NEDODĚLKY - odstranění průsaků a nevyhovujícího technologického prostředí, vč. průsaků do kabelových chrániček	0 dny	31.7. 14	31.7. 14	MTS						
3	STAVEBNÍ NEDODĚLKY - stavební práce vyplývající z PBŘ a zkoušek PEO dny		31.7. 14	31.7. 14	MTS						
8	PS - dokončení dle pokynů OMI a výsledků prověrky IZS	114 dny	6.8. 14	27.11. 14	ČKD						
7	ŘÍDÍCÍ SYSTÉM - dokončení zaregulování a oživení systémů	99 dny	9.9. 14	16.12. 14	ČKD						
6	PS - dokončení PS a jejich IFZ po odstranění stavebních nedodělků MTS	60 dny	29.9. 14	27.11. 14	ČKD						
39	C+ oživení, individuální zkoušky, školení dispečerů	77 dny	29.9. 14	14.12. 14	ČKD						
40	SAT - oživení, odladění	49 dny	29.9. 14	16.11. 14	Colsys;ELTODO						
44	HDŘU - úprava MR a SZ , úprava prvků 2/2 velínu	7 dny	29.9. 14	5.10. 14	Colsys						
42	HDŘU - oživení, odladění	51 dny	11.10. 14	30.11. 14	Colsys;ELTODO						
41	SAT - Školení dispečerů	14 dny	17.11. 14	30.11. 14	Colsys;ELTODO						
43	HDŘU - Školení dispečerů	14 dny	1.12. 14	14.12. 14	Colsys;ELTODO						
48	Stavební připravenost garáží Prašný most a Letná	0 dny	31.10. 14	31.10. 14							
49	Realizace provozních souborů garáží Prašný most a Letná	165 dny	31.10. 14	13.4. 15							
46	Prověrka IZS	2 dny	17.12. 14	18.12. 14	ČKD						
45	KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ	55 dny	29.12. 14	21.2. 15	ČKD;IDS;OMI						
47	Odstávka strahovského systému, vazby Strahov - Blanka	10 dny	12.2. 15	21.2. 15							
50	Komplexní vyzkoušení garáží	20 dny	14.4. 15	3.5. 15							

Harmonogram nezahrnuje garáže, bude doplněno po upřesnění termínů stavebních připraveností
Průběh činností technologických montáží vychází z termínů odstraňování stavebních nedodělků (MTS)

17.10. 14