

Inventární seznam podkladů pro 1.HP TKB

Číslo podkladu	Název podkladu	Poznámka	Zdroj zajišťující podklad	Počet dní před uvedením do provozu
P001	Dokumentace skutečného provedení díla		Metrostav, ČKD DIZ, Eurovia CS	122
P002	Správní dokumentace tunelu		SATRA, INŽ, OMI	107
P003	Provozní dokumentace tunelu		SATRA	107
P004	Evidenční list tunelu		SATRA, INŽ, OMI	32
P005	Aktuální seznam všech souvisejících stavebních objektů a provozních souborů		SATRA	122
P006	Protokol o stanovení prostředí a vnějších vlivů (zpracován dle PPK – PVV)		INŽ, OMI	91
P007	Vyhodnocení zaměření průjezdného profilu tunelu		INSET, OMI	46
P008	Vyhodnocení výsledků geotechnického monitoringu prováděného během výstavby (vč. závěrečné hydrogeologické a hydratechnické zprávy)		INSET, PUDIS	46
P009	Protokol o provedení měření drsnosti vozovky, sklonů a výšky obrub		Metrostav, Eurovia CS	31
P010	Revize závěsných a zvedacích zařízení a závěsů (zatěžovací zkoušky)		Metrostav, Eurovia CS, ČKD DIZ	91
P011	Podklady pro reklamaci díla, resp. Soupis vad a nedodělků		INŽ, VIS	31
P012	Prohlášení zhotovitele o provedení díla v souladu s požadavky zadání a odsouhlasených RDS		Metrostav, Eurovia CS, ČKD DIZ	106
P013	Protokoly o těsnosti potrubí		Metrostav, Eurovia CS	106
P014	Pasové listy (konstrukce, hydroizolace), výsledky řádných měření, kontrol a zkoušek z období výstavby (beton, nátěry, atd.)		Metrostav, Eurovia CS	121
P015	Výsledky vyhodnocení těsnosti hydroizolačního systému tunelu		Metrostav, Eurovia CS	91
P016	Prohlášení zhotovitele o shodě použitých materiálů a prvků		Metrostav, Eurovia CS, ČKD DIZ	121
P017	Vyhodnocení měření bludných proudů		INSET, PUDIS	91
P018	Protokoly o provedení funkčních zkoušek technologického a požárně-bezpečnostního vybavení tunelu v návaznosti na technické a technologické systémy tunelů		ČKD DIZ	91
P019	Protokoly z provedení komplexních zkoušek provozních souborů a celého technologického systému tunelu (protokol z nepřetržitého provozu v délce trvání 72 hodin);		ČKD DIZ	31
P020	Revize a kontroly provozuschopnosti technologického zařízení a instalací		ČKD DIZ	121
P021	Protokol o stavu kabelových rozvodů – vlhkost		ČKD DIZ	91
P022	Měření intenzity osvětlení		ČKD DIZ	46
P023	Protokoly o vyzkoušení požárního zabezpečení tunelu dle platné metodiky zkoušení, včetně taktického cvičení složek IZS a jeho vyhodnocení		SATRA, OMI	31
P024	Protokol o provedení revize požárních ucpávek a předělů.		Metrostav, Eurovia CS	76
	Předání podkladů k provádění 1.hlavní prohlídky			122
	Počátek 1.hlavní prohlídky na stavbě			121
	Počátek provádění komplexních zkoušek technologie			91
	Ukončení komplexních zkoušek technologie			31
	Počátek tvorby protokolu o 1.hlavní prohlídce			31
	Protokol o 1.hlavní prohlídce - vydání			1
	Uvedení do zkušebního provozu			0